

IDENTIFICACION GEOGRAFICA		IDENTIFICACION DEL PROYECTO			METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)										
Consecutivo	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Federal	Avance financiero
1	AGUACALIENTE	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE	1200	M2	FEBRERO-ABRIL	525	556	1,499,883.50	1,499,883.50			100%
2	AGUACALIENTE	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE	387.96	M2	FEBRERO-ABRIL	525	556	495,536.19	495,536.19			100%
3	AGUACALIENTE	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE	607.32	M2	FEBRERO-ABRIL	525	556	767,928.43	767,928.43			100%
4	SAN ANTONIO CERRO PRIETO	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CERRO PRIETO	1500	M2	FEBRERO-ABRIL	129	125	1,918,943.75	1,918,943.75			100%
5	SAN PEDRO TARIMBARO	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CLINICA DE SAN PEDRO TARIMBARO	2000	M2	MAYO-JULIO	310	327	2,634,206.23	2,634,206.23			100%
6	LAS CUEVAS	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS	2000	M2	FEBRERO-ABRIL	95	95	2,445,542.16	2,445,542.16			100%
7	EL CESPED	FAISM	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CESPED	1896	M2	AGOSTO- OCTUBRE	628	589	3,165,095.18	3,165,095.18			100%
8	LAS TENERIAS DE TEPETONGO	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPETONGO TENERIAS EN LA COMUNIDAD DE TENERIAS	1414	M2	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	265	264	2,452,738.44	2,452,738.44			100%
9	ARROYO DEL MUERTO	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ARROLLO DEL MUERTO	1521	M2	JULIO-SEPTIEMBRE	111	109	1,988,048.44	1,988,048.44			100%
10	LAS PERITAS	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE PERITAS	1500	M2	SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	124	109	1,955,396.79	1,955,396.79			100%
11	CONTEPEC	FAISMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CONTEPEC	93	ML	OCTUBRE-NOVIEMBRE	1,974	2,210	313,658.26	313,658.26			100%
12	CONTEPEC	FAISMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ESQUINA CALLE ZARGO DE CONTEPEC	670	M2	MAYO- JULIO	1,974	2,210	1,113,566.51	1,113,566.51			100%
13	EL CEREO	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CEREO	1	SISTEMA	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	151	173	5,127,579.35	5,127,579.35			100%
14	TEMASCALES	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEMASCALES	1	SISTEMA	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	294	312	2,442,805.48	2,442,805.48			100%
15	MOGOTES	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	1	POZO	OCTUBRE-DICIEMBRE	97	90	2,085,000.00	2,085,000.00			100%
16	SANTA MARIA LA AHOGADA	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO PARA RIEGO	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	1	POZO	JULIO-SEPTIEMBRE	132	134	2,200,000.00	2,200,000.00			100%
17	CONTEPEC	FAISMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ESQUINA CALLE ZARCO DE CONTEPEC	70	ML	MAYO-JUNIO	1,974	2,210	174,520.97	174,520.97			100%
18	TEPUXTEPEC	FAISMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA TENENCIA DE TEPUXTEPEC	80	ML	MAYO-JUNIO	864	972	350,751.13	350,751.13			100%
19	EL CAPULIN	FAISMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN	2500	ML	ABRIL-MAYO	319	309	2,454,065.61	2,454,065.61			100%

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA		IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO			METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)										
Consecutivo	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Federal	Avance financiero
20	LAS PILAS	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	1	POZO	JUNIO-SEPTIEMBRE	148	173	2,196,042.40	2,196,042.40			100%
21	LA HIGUERILLA	FAISMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERILLA	1020	ML	MAYO-JULIO	538	564	1,807,909.48	1,807,909.48			100%
22	YEREGE	FAISMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	CONSTRUCCION PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	1	POZO	ABRIL-JULIO	235	244	1,993,042.40	1,993,042.40			100%
23	CONTEPEC	FAISMUN	SERVICIOS	GASTOS INDIRECTOS	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	1	PROGRAMA	1 FEBRERO - 15 OCTUBRE.	1,974	2,210	1,268,463.09	1,268,463.09			100%
24	SAN RAFAEL	FAESPUM	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	3000	M2	ABRIL-DICIEMBRE	234	111	3,832,717.40		3,832,717.40		100%
25	CONTEPEC	FAESPUM	AGUA Y SANEAMIENTO	ENERGIA RENOVABLE EN POZO PROFUNDO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN CALLES DEL CUATEL NUMERO 2 Y NUMERO 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONTEPEC MICHOACAN	190	LUMINARIAS	ABRIL-DICIEMBRE	1,974	2,210	1,910,858.00		1,910,858.00		100%
26	CONTEPEC	FONDO REGULARIZACION DE CARROS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+080 KM. EN CONTEPEC MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN.	450	M2	13 MARZO - 12 MAYO	1,974	2,210	559,440.00			559,440.00	100%
27	CONTEPEC	FONDO GENERAL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL LIENZO CHARRO MUNICIPIO DE CONTEPEC	150	M2	MARZO - MAYO	1,974	2,210	433,685.68			433,685.68	100%
28	EL CAPULIN	FONDO GENERAL	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN	70.46	M2	27 ABRIL - 26 MAYO	319	309	249,880.62			249,880.62	100%
29	LA HIGUERILLA	FONDO GENERAL	URBANIZACION	PUENTE VEHICULAR	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERILLA	1	PUENTE	24 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE	538	564	292,048.35			292,048.35	100%
30	EL SOMBRERITO	FORTAMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	ELECTRICIDAD	AMPLIACION ELECTRICA EL SOMBRERITO	1	POSTE	ABRIL			26,005.27			26,005.27	100%
31	CONTEPEC	FORTAMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	REHABILITACION DE BANQUETAS Y BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO DE CONTEPEC	63.32	M3	FEBRERO	1,974	2,210	143,084.25			143,084.25	100%
32	SAN RAFAEL	FORTAMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRA PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	812	M2	28 ABRIL - 15 JUNIO	234	111	667,214.31			667,214.31	100%
33	CONTEPEC	FORTAMUN	URBANIZACION	BACHEO	PROGRAMA DE BACHEO	2000	ML	FEBRERO - JUNIO	1,974	2,210	1,157,941.97	18,761.11		1,157,941.97	100%
34	ZARAGOZA	FORTAMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL SAGRADO CORAZON DE LA TENENCIA DE ZARAGOZA	237	ML	8 SEPTIEMBRE - 7 DE OCTUBRE	635	748	445,149.58			445,149.58	100%
35	EL ENCINO	FORTAMUN	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CIPRES DE LA COMUNIAD DEL ENCINO	295	ML	23 DE NOVIEMBRE - 28 DE DICIEMBRE	303	277	738,920.00			738,920.00	100%
36	CONTEPEC	FORTAMUN	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE BACHILLERES	1056	M2	22 DE NOVIEMBRE - 22 DE DICIEMBRE	1,974	2,210	1,589,054.23			1,589,054.23	100%
37	CONTEPEC	FORTAMUN	AGUA Y SANEAMIENTO	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE DISTRIBUCION Y COLOCACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CUARTEL TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	500	ML	18 DE SEPTIEMBRE - 18 DE OCTUBRE	1,974	2,210	1,486,505.83			1,486,505.83	100%
38	ZARAGOZA	FORTAMUN	URBANIZACION	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA KIOSCO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA CONTEPEC	1	KIOSCO	4 DE SEPTIEMBRE - 24 DE SEPTIEMBRE	635	748	200,865.80			200,865.80	100%
											56,584,095.08	42,869,484.90	5,743,575.40	7,989,795.89	